

#32

ESTIMATED AND ACTUAL COSTS  
OF CONSTRUCTION

LURGI 11 P GAS PLANT

BÖHLEN

3500 - 30 / 4.05 - 32

Bezeichnung	Planungsnummer	Bereitgest. Summe R. Mk.	Auftrags- Nr. u. Datum	Auftrags- summe R. Mk.	Nach frei verfügbar R. Mk.	Planzsumme überschritten R. Mk.
<u>Baubaufsicht u. Inbetriebsetzung für Braunhollenweirseite-Au. Gaswerkseite-B</u>	81 B 95001	100 000,- - 90 000,- für 950 010 A			100 000,-	
<u>Bauzinsen, allgemein für Au. B</u>	81 B 95002	150 000,-			150 000,-	
<u>Bau-, Montage- u. Inbetriebsetzung von 1 Sp. G</u>	81 B 95003	90 000,-	2095439 3.2.33 2095459 1.2.33	150 000,- 88 000,-	88 000,-	Wahlgr. 15.000,- gültiggr. 2.630,-
<u>Gleisanlage - maschinell</u>	81 B 95004	50 000,-	1011708 14.11.38	23 500,-	26 500,-	
<u>Wartungswartung</u>	" " 95005	330 000,-			330 000,-	
<u>Kohlenzug</u>	" " 95006	178 000,-	507439 31.1.39	43 175,-	28 250,-	
<u>Fahrzeuge mach. T.</u>	" " " " " " " "	50 000,-	5633/38 10.11.38	22 000,-	21 720,-	
<u>1 Lokomotive</u>	" " " " " " " "	50 000,-	5453/38 2.1.38	135 500,-	42 500,-	
<u>8 Kibetwagenuntergest.</u>	" " " " " " " "	78 000,-			42 500,-	
<u>= 40 Kibet</u>	" " " " " " " "	42 000,-			42 000,-	
<u>= 3 Kurnwagen</u>	" " " " " " " "				10 904,5	
<u>Bekohlung Gaserzeuger</u>	" " 95007	Stelle 950 080				
<u>Dauulich</u>	" " 95007	152 000,-				
<u>maschinell</u>	" " " " " " " "	32 200,-	5451/38 2.1.38	171 000,-	1 200,-	
<u>4 Kibetkaten</u>	" " " " " " " "	23 850,-	5453/38 2.1.38	123 500,-	3 500,-	
<u>= 5 Lichtverschlüsse</u>	" " " " " " " "	40 900,-			40 900,-	
<u>= 1 Fabrikbahn für Katen</u>	" " " " " " " "	2 000,-		16 000,-	7 700,-	
<u>= 1 Drill</u>	" " " " " " " "	6 000,-			7 700,-	
<u>= Regie lurgi</u>	" " " " " " " "	30 500,-			7 700,-	
<u>= Unvorhergesehenes</u>	" " " " " " " "				7 700,-	
<u>Elektrisch</u>	" " 95008		5454/38 11.1.38	55,-	35,-	
<u>Gaserezeugeranlage</u>	" " 95008	198 000,-		15 000,-	56 465,-	
<u>Dauulich</u>	" " 95008	758 000,-			193 000,-	
<u>maschinell</u>	" " " " " " " "	438 000,-	5399/38 2.11.38	14 213 44,-	16 843,-	
<u>= 5 Gaserzeuger</u>	" " " " " " " "	23 686,-	5399/38 2.11.38	23 686,-		
<u>= 5 Rostantriebe</u>	" " " " " " " "	5 835,-	5399/38 2.11.38	5 835,-		
<u>= 5 Hummerventilen</u>	" " " " " " " "	17 258,-	5399/38 2.11.38	17 258,-		
<u>= 5 Bunkerverschlüsse</u>	" " " " " " " "	40 454,-	5399/38 2.11.38	40 454,-		
<u>= 5 Gaserzeuger-körper mit Kühl. T.P.P.</u>	" " " " " " " "	50 350,-	5399/38 2.11.38	50 350,-	3 500,-	
<u>= 2 Überhitzer</u>	" " " " " " " "	20 597,-	5399/38 2.11.38	20 597,-		
<u>= 5 Isolationen der Gaserz.</u>	" " " " " " " "	68 557,-	5399/38 2.11.38	68 557,-		
<u>= Ansch. u. Rohre innere d. "</u>	" " " " " " " "	56 800,-	5399/38 2.11.38	56 800,-		
<u>= Fracht. Mob. Pos. 7 ÷ 8</u>	" " " " " " " "	36 282,-	5399/38 2.11.38	36 282,-	15 457,-	
<u>= Unvorhergesehenes</u>	" " " " " " " "				5 800,-	

3000,- 5000,- 10000,-  
3000,- 5000,- 10000,-  
3000,- 5000,- 10000,-

100% P. 10000,-  
100% P. 10000,-  
100% P. 10000,-

100% P. 10000,-  
100% P. 10000,-  
100% P. 10000,-



Aufstellung Blatt II

Bezeichnung	Planungsnummer	Bereichtigte Summe	Auftrags-Nr. u. Datum	Auftrags-Summe	Auftrags-Summe	Noch frei verfügbar	Planungsmo. überschrieben	Auftrags-Nr.	Auftrags-Summe	Auftrags-Summe
<b>Gaserzeugeranlage</b>										
elektr. Teil		20 100,-								
= Motoren	81 B6 950104	6 650,-	5754/38 20.8.38	3 710,-	3 710,-	3 540,-				
= Schaltanlagen	" " "	4 350,-	5741/38 12.12.38	4 400,-	4 400,-	4 000,-	50,-			
= Kabel u. Zubehör	" " "	4 000,-				3 000,-				
= Beleuchtung	" " "	3 000,-				1 500,-				
= Regie Aurgi	" " "	6 000,-				1 190,-				
= Unvorhergesehenes	" " "	1 500,-								
<b>Zubehör zur Gaserzeugeranlage</b>										
baulich	81 B6 950090 G	5 000,-				5 000,-				
mechanisch	81 B6 950091	75 000,-				14 300,-				
= Schiebungsbearbeitungen	" " "	14 300,-								
= Speiseinr. (Sand, Behr. Pumpen)	" " "	3 745,-	5299/38 2. VII. 38	3 745,-	3 745,-					
= Anfahrgebläse	" " "	8 300,-	5299/38 2. VII. 38	8 300,-	8 300,-					
= Meßstromm. f. Kohlegasmesg.	" " "	3 291,77	5299/38 2. VII. 38	3 291,77	3 291,77					
= " " " " " " " " " " " "	" " "	1 200,-	5299/38 2. VII. 38	1 200,-	1 200,-					
= Regie Aurgi	" " "	215,-				715,-				
= Unvorhergesehenes	" " "	609,37				609,37				
= Elektrisch	" " "					25 980,-				
<b>Kondensationsanlage</b>										
baulich (Hoch- u. Tiefb.)	81 B6 950100	22 000,-				22 000,-				
masch. Teil	81 B6 950101	62 000,-								
= 3 Vor- u. Nachwähler	" " "	56 525,-	5299/38 2. VII. 38	56 525,-	56 525,-					
= 2 Kühlwasserpumpen	" " "	2 000,-				2 000,-				
= Antriebsm. f. Venturflußmet.	" " "	500,-				500,-				
= Unvorhergesehenes	" " "	2 975,-				2 975,-				
elektrisch	81 B6 950104	2 650,-				2 650,-				
= Motoren	" " "	1 840,-				1 840,-				
= Schaltanlagen	" " "	2 600,-				2 600,-				
= Kabel	" " "	2 500,-				2 500,-				
= Unvorhergesehenes	" " "	5 600,-				5 600,-				
<b>Benzin- und Pöbergewinnung</b>										
baulich (Hoch- u. Tiefbau)	81 B6 95010 G	8 000,-				8 000,-				
maschin.	81 B6 950101	116 000,-								
= Benzinwäscher mit 2 Waschkp.	" " "	22 200,-	5299/38 2. VII. 38	22 200,-	22 200,-					
= Fein- u. Mittelblechhalter	" " "	11 810,-	5299/38 2. VII. 38	11 810,-	11 810,-					
= 3 D-Weisepumpen	" " "	1 685,-	5299/38 2. VII. 38	1 685,-	1 685,-					
= Waschlösungsskillation	" " "	67 200,-	5299/38 2. VII. 38	67 200,-	67 200,-					
= Sammelbeh. f. Schmelzwasser	" " "	3 900,-				3 900,-				
= Schnellwasserpumpen	" " "	1 350,-	5299/38 2. VII. 38	1 350,-	1 350,-					
= Antriebsm. f. Rohr. zu Pos. 1.6	" " "	1 115,-				1 115,-				
= Regie Aurgi	" " "	3 200,-				3 200,-				
= Unvorhergesehenes	" " "	5 320,-	5299/38 2. VII. 38	5 320,-	5 320,-	3 200,-				

Bl. I. Auftr. 5299/38

Bl. I. Auftr. 5299/38

Bl. I. Auftr. 5299/38

" " " " " " " "

" " " " " " " "

" " " " " " " "

" " " " " " " "

Aufstellung Blatt III

Bezeichnung	Planungsnummer	Bereitgest. Summe P. Mkt.	Auftrags- Nr. u. Datum	Auftrags- Summe P. Mkt.	Nach frei ver- fügbar R.Mk.	Plansumme überschnitten R.Mk.	Auftrags- dat.	Auftrags- summe R.Mk.	
<u>Benzin- u. Peertgewinnung</u> elektr. Teil									
= Motoren	81 B6 950 114	7 000,-	8454/38	1680,-	490,-				
= Schaltanlagen	" " " "	27 700,-			1800,-				
= Kabel mit Zubehör	" " " "	18 000,-			1500,-				
= Beleuchtung	" " " "	15 000,-			1000,-				
= Regie Lurgi	" " " "	1 000,-			430,-				
= Unvorhergesehenes	" " " "	430,-			5220,-				
<u>Druckwasserwasche</u> baulich (Hoch- u. Tiefbau)	87 B6 950 124 G	70 000,-	5355/38	12900,-			5355/38	5355/38	3915,-
= Erd-, Beton- und Feinarbeiten	" " " "	67 000,-	" " " "	47000,-			5355/38	3595,-	
= Regievergütung	" " " "	2 000,-	" " " "	3850,-					
= Unvorhergesehenes	" " " "	1 000,-	" " " "	3850,-					
maschin. Teil	" " " "	27820,-			68000,-				
= 2 Waschklappe 2 Pumpent. Turbinen	" " " "	12900,-	5355/38	12900,-			5355/38	5355/38	3915,-
= Rohrl. ainschl. Armaturen	" " " "	43650,-	" " " "	47000,-					
= Bedienungspedeste	" " " "	3950,-	" " " "	3850,-					
= Meßinstrumente	" " " "	200,-	" " " "	3850,-					
= Wasserregenerierung	" " " "	83300,-	5399/38	83300,-					
= Regie Lurgi	" " " "	4700,-	" " " "	4700,-					
= Unvorhergesehenes	" " " "	4700,-	" " " "	4700,-					
elektrischer Teil	" " " "	106 000,-	586/38	4760,-					
= Motoren	" " " "	64500,-	586/38	4760,-	9800,-				
= Schaltanlagen	" " " "	20000,-	5454/38	28213,-	7656,-				
= Kabel	" " " "	4500,-	5454/38	28213,-	36287,-				
= Beleuchtung	" " " "	5000,-	571/38	45000,-	4500,-				
= Regie Lurgi	" " " "	3000,-	" " " "	3000,-	5000,-				
= Unvorhergesehenes	" " " "	3000,-	" " " "	3000,-	8000,-				
<u>Entschwefelungsanlage</u> baulich (Hoch- u. Tiefbau)	81 B6 950 130	5600,-	865/38	40,-					
= Erd- beton u. Maurerarbeiten	" " " "	5500,-	" " " "	40,-	5500,-				
= Regievergütung	" " " "	40,-	" " " "	40,-	40,-				
= Unvorhergesehenes	" " " "	60,-	" " " "	60,-	60,-				
maschin. Teil	81 B6 950 131	45340,-	865/38	85185,-					
= kompl. Entwurf einstell. Fracht Montage	" " " "	2170,-	865/38	85185,-	286985,-				
= Einzelarbeiten	" " " "	3935,-	865/38	2815,-	1120,-				
= Regie Lurgi	" " " "	2000,-	" " " "	2000,-	14565,-				
= Unvorhergesehenes	" " " "	14565,-	" " " "	2000,-	482170,-				
elektr. Teil	81 B6 950 134	2000,-							
= Schaltanlagen	" " " "	800,-			800,-				
= Kabel u. Zubehör	" " " "	800,-			800,-				
= Beleuchtung	" " " "	200,-			200,-				
= Unvorhergesehenes	" " " "	200,-			200,-				

Kundens

95% Auftragskosten  
5% Veranschlagung  
5% Montagekosten  
5% nach Aufnahme

B.I. Auftr. 52913

1.V. 38

Fachplan 20  
1. 20. 38

4x 70 25%

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "













# Aufstellung Blatt VII

Bezeichnung	Planungsnummer	Bereitgest. - Summe P. Gk.	Auftrags- Nr. u. Datum	Auftrags- Summe P. Gk.	Noch frei ver- fügbar P. Gk.	Plansumme überschnitten P. Gk.
<u>Werkstraße einschl. Kanalisation</u>						
= Bauf. (Hoh- u. Tiefbau)	81 B0 950230	207 000,-			102 000,-	
= Straßen	" " Ps. 1	102 000,-			97 000,-	
= Schleusen	" " " 2	97 000,-			2 000,-	
= Unvorhergesehenes	" " " 3	2 000,-			207 000,-	
<u>Rückkühlwerk</u>						
= Bauf. (Hoh- u. Tiefbau)	81 B0 950240 G	35 000,-			34 000,-	
= Erd- u. Betonarbeiten	" " Ps. 1	34 000,-			1 000,-	
= Unvorhergesehenes	" " " 2	1 000,-			35 000,-	
= Rückkühlwerk 600 m <sup>3</sup> /h	81 B0 950241	30 000,-			28 000,-	
= Unvorhergesehenes	" " Ps. 1	28 000,-			2 000,-	
	" " " 2	2 000,-			30 000,-	
<u>Entphenlungsanlage</u>						
= Entphenlungsanlage	81 B0 950251	220 000,-			200 000,-	
= Unvorhergesehenes	" " Ps. 1	200 000,-			20 000,-	
	" " " 2	20 000,-			220 000,-	
<u>Werkstatt u. Gefolgschaftsgebäude</u>						
= Erd- Beton- u. Maurerarbeiten	81 B0 950260 G	130 000,-			46 000,-	
= Stahlkonstruktion	" " Ps. 1	42 000,-			47 000,-	
= Ausbau	" " " 2	47 000,-			40 000,-	
= Unvorhergesehenes	" " " 3	140 000,-			1 000,-	
	" " " 4	1 000,-			130 000,-	
<b>Suchkosten</b>	81 B0 95030 G	20 000,-	150695 16.7.38 101170 10.11.38	1086177 100000	1881338	
Telefonanlage (1st. Anlagenteil)	94 B0 355119 G	20 000,-				
Strom- u. Wasserleitung		6 000,-				
Strom- u. Wasserleitung (Nebel, Wasser, Licht)		14 000,-				
Übergabekosten	91 B0 950270 G					

} Aufw. 950808 }  
35 000,-  
15 000,-